

D.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Bezugsanlagen (Mittelspannung)

(vom Kunden auszufüllen)

Anlagenanschrift	Stationsname/Feld-Nr	_____	
	Straße, Hausnummer	_____	
	PLZ, Ort	_____	
Anschlussnehmer (Eigentümer)	Vorname, Name	_____	
	Telefon, E-Mail	_____	
Anlagenbetreiber	Vorname, Name	_____	
	Telefon, E-Mail	_____	
Betriebs- verantwortlicher	Vorname, Name	_____	
	Straße, Hausnummer	_____	
	PLZ, Ort	_____	
	Telefon, E-Mail	_____	
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort	_____	
	Telefon, E-Mail	_____	
Netzform	<input type="checkbox"/> gelöscht	<input type="checkbox"/> isoliert	<input type="checkbox"/> niederohmig
Dokumentation (Übergabe an MITNETZ STROM mindestens eine Woche vor Inbetriebsetzung des Netzanschlusses)	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorliegend	<input type="checkbox"/>	
	Inbetriebsetzungsauftrag D.5 vorliegend	<input type="checkbox"/>	
	Erdungsprotokoll D.6 vorliegend	<input type="checkbox"/>	
	Bestätigung nach § 5 Absatz 4 der BGV A 3 mit Vordruck nach ZH 1/293 vorliegend	<input type="checkbox"/>	
	Prüfprotokolle der Netzschutzeinrichtungen vorliegend	<input type="checkbox"/>	
	Funktionsbeschreibungen, Bedienungs- sowie Montageanleitungen der Stationskomponenten vorliegend	<input type="checkbox"/>	
	Datenblatt zum Betrieb der Kundenstation D.12 vorliegend	<input type="checkbox"/>	

D.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Bezugsanlagen (Mittelspannung)			
(vom Kunden auszufüllen)			
Fernsteuerung	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, geprüft (incl. Fern-AUS)	<input type="checkbox"/>
Messwertübertragung	erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wenn ja, geprüft	<input type="checkbox"/>
Abrechnungsmessung	Vorprüfung und Inbetriebnahmeprüfung erfolgt		<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: _____ _____ _____ _____ _____			
Die Station gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN-VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten. Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Betriebsverantwortlichen des Kunden eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.			
_____	_____	_____	
Ort, Datum	Betriebsverantwortlicher des Kunden	Anlagenerrichter	
Die Inbetriebnahme der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: _____			
_____	_____	_____	
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Netzbetreiber	